



Občina Bled
OBČINSKI SVET

Razno - Poročilo župana med obema sejama **13)**

POROČILO O POTEKU VEČJIH INVESTICIJ V OBČINI BLED

– JRC

Občina Bled je DRSC-ju potrdila idejno zasnovo nove rešitve vstopnega krožnega križišča JRC na Ljubljanski cesti in zato pričakuje, da se bo projekt JRC čim prej zaključil. PNZ bo za Južno razbremenilno cesto v kratkem pripravil katastrski elaborat JRC. Na osnovi katastrskega elaborata bo DRSC pričel s postopkom razpisa za oddajo del za odkupe zemljišč na trasi ceste. Glede na pričakovane težave pri razlastitvi zemljišč na tej trasi predlagamo posebno ureditev razlastitev za gradnjo državnih cest kakor je to že uzakonjeno pri gradnji avtocestnega omrežja.

– SRC

Občina Bled bo pristopila k izdelavi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Severno razbremenilno cesto od krožišča na Ljubljanski cesti do priključka na Rečiško cesto. DRSC naj bi na osnovi PZI projekta še v letu 2009 pristopila h gradnji krožišča Ljubljanske in Seliške ceste v skladu z določbami Zakona o javnih cestah. Naša želja pa je tudi, da se del SRC do priključka na Rečiško cesto zgradi najkasneje do septembra 2011 (Svetovno veslaško prvenstvo).

– KRIŽIŠČE LISICE IN KRIŽIŠČE KORITNO

V zvezi s problematiko križišča Lisice in križišča za naselje Koritno je ugotovljeno, da DDC razpolaga s 3 možnimi rešitvami križišča za obrtno cono Lisice. DDC je pripravil izris 3 možnih različic ureditve križišča, do katerih se je v tem tednu opredelila Občina Bled, pri čemer predlagamo sočasno načrtovanje tako priključka Lisice kot priključka Koritno (združeni različici 1 in 3 iz predloženih rešitev), glede na razpoložljive podatke iz analize prometne varnosti.

– KANALIZACIJA IN VODOVOD BOHINJSKA BELA

Za izvedbo operacije »Kanalizacija in vodovod Bohinjska Bela« je bilo v letu 2008 porabljenih 40.440,38 €, kar predstavlja 100 % veljavnega plana za leto 2008. Na podlagi Zahtevka za izplačilo izdanega dne 30. 9. 2008 v višini 25.253,78 €, smo dne 12. 12. 2008 na račun Občine Bled s strani SVLR prejeli sredstva v višini 23.629,36 €. Dne 31. 12. 2008 je izvajalec del izdal III. začasno situacijo za opravljena dela v mesecu decembru v višini **90.812,94 €**, v kumulativni začasni situaciji št. I, II in III pa znaša realizacija **315.526,14 €**, kar predstavlja **26,5 %** od celotne pogodbene vrednosti. Za leto 2008 je po pogodbi predvidena realizacija v višini 22% celotne pogodbene vrednosti, kar pomeni, da je načrt za leto 2008 dosežen. Zaradi neugodnih vremenskih razmer se dela v mesecu januarju niso izvajala.

Dne 12. 1. 2009 je bilo izvedeno plačilo I. začasne situacije v višini **66.500,95 €**.

Zaradi dodatnih del, ki so bila nujno potrebna za uspešno nadaljevanje del in ki niso bila opredeljena v osnovni ponudbi, je naročnik na podlagi 6. odstavka, 2. alineje, 29. člena Zakona o javnem naročanju dne 6. 10. 2008 pripravil sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila s pogojem brez predhodne objave za **OPERACIJO KANALIZACIJA IN VODOVOD BOHINJSKA BELA – Montažna dela za vodovod v izvedbi ductil, meteorni kanal Ø 300 mm in rezkanje asfalta** in na podlagi prispelih ponudb izvajalca,

dne 24. 10. 2008 poslal ponudniku Grad, obrtno gradbeno podjetje, d. d., Grajska cesta 44, 4260 Bled povabilo k pogajanjem.

V postopku za oddajo javnega naročila s pogajanjem, ki so bila izvedena dne 28. 10. 2008, sta se naročnik in ponudnik sporazumela za končne ponudbene cene, in sicer:

vrednost del z DDV: **44.532,02 EUR**

Dne 30. 10. 2008 je bil podpisan Aneks št. 1 k Gradbeni pogodbi št. 430-34/2008. Kumulativna vrednost vseh opravljenih del po osnovni pogodbi in Aneksu št. 1 z vključenim 20 % DDV znaša: **1.192.824,54 EUR + 44.532,02 EUR = 1.237.356,56 EUR.**

Zaradi dodatnih del, ki so bila nujno potrebna za uspešno nadaljevanje del in ki niso bila opredeljena v osnovni ponudbi, je naročnik na podlagi 6. odstavka, 2. alineje, 29. člena Zakona o javnem naročanju dne 17. 11. 2008 pripravil sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila s pogajanjem brez predhodne objave za **OPERACIJO KANALIZACIJA IN VODOVOD BOHINJSKA BELA - Dodatni vodovodni material in dodatna dela na vodovodnih jaških** in na podlagi prispelih ponudb izvajalca, dne 24. 11. 2008 poslal ponudniku Grad, obrtno gradbeno podjetje d. d., Grajska cesta 44, 4260 Bled povabilo k pogajanjem.

V postopku za oddajo javnega naročila s pogajanjem, ki so bila izvedena dne 27. 11. 2008, sta se naročnik in ponudnik sporazumela za končne ponudbene cene in sicer:

vrednost del z DDV: **32.883,58 EUR**

Dne 1. 12. 2008 je bil podpisan Aneks št. 2 k Gradbeni pogodbi št. 430-34/2008.

Kumulativna vrednost vseh opravljenih del po osnovni pogodbi, Aneksu št. 1 in Aneksu št. 2 z vključenim 20 % DDV znaša: **1.192.824,54 EUR + 44.532,02 EUR + 32.883,58 EUR = 1.270.240,14 EUR.**

– **PRENOVA JAVNEGA PROSTORA V VAŠKIH JEDRIH BOHINJSKA BELA**

Na podlagi Idejne zasnove »**Prenove javnega prostora v vaških jedrih Bohinjska Bela**«, ki ga je izdelal arhitekt Čelik Matevž z datumom izdelave avgust 2008 in projektne naloge, je bil dne 8. 12. 2008 izveden začetek postopka oddaje javnega naročila izdelava projektne dokumentacije PZR, PZI (projekti za razpis in za izvedbo) vaško jedro Bohinjska Bela. V predpisanem roku, to je do vključno 19. 12. 2008, sta bili na pošto oddani dve ponudbi in sicer:

- PROTIM Ržišnik Perc, arhitekti in inženirji d.o.o., Delavska cesta 24, 4208 Šenčur
- PNZ, svetovanje in projektiranje d.o.o., Vojkova cesta 65, 1113 Ljubljana

Ker sta ponudbeni vrednosti obeh ponudnikov presegle vrednost zagotovljenih sredstev v veljavnem proračunu, je naročnik v skladu z veljavno zakonodajo sprejel odločitev, da ne izbere nobenega ponudnika oziroma da se obe ponudbi zavrneta.

Naročnik je v skladu s predpisi nadaljeval postopek za oddajo javnega naročila po postopku pogajanj.

V postopku za oddajo javnega naročila s pogajanjem, ki so bila izvedena dne 8. 1. 2009, sta se pogajanj udeležila oba ponudnika in ponudila končne ponudbene cene. Najugodnejši ponudnik PROTIM Ržišnik Perc, arhitekti in inženirji d.o.o., je ponudil najnižjo končno ponudbeno ceno v višini 21.853,50 € brez DDV, oziroma **26.224,20 €** z DDV. Dne 28. 1. 2009 je bila z njim podpisana pogodba.

– **VESLAŠKI CENTER BLED**

V letu 2008 se je za izdelavo projektne dokumentacije in vodenje projekta porabilo **101.473,41 €**. Upravičeni stroški znašajo **93.013,40 €**, **8.460,01 €** pa predstavlja delež občinskega proračuna oziroma DDV v višini 20 %. Izdelavo projektne dokumentacije pričakujemo do konca meseca februarja. Potekajo razgovori o pridobitvi zemljišč za izgradnjo tribun v Veliki Zaki s strani Agrarne skupnosti in del zemljišča v Mali Zaki s strani Sklada kmetijskih zemljišč. Rok za pridobitev gradbenega dovoljenja je po planu konec meseca marca 2009. V mesecu marcu 2009 bomo pričeli s postopkom javnega

razpisa za izvedbo investicije, tako da pričakujemo, da se bodo gradbenega dela lahko pričela v poletnih mesecih letošnjega leta.

– **ENERGETSKA SANACIJA OŠ dr. JANEZA PLEMLJA BLED**

Na podlagi zbiranja ponudb je bila dne 20. 1. 2009 s podjetjem ECO Consulting d. o. o., Ljubljana podpisana pogodba za izvedbo Razširjenega energetskega pregleda OŠ dr. Janeza Plemlja Bled v višini **3.000 €**. Razširjeni energetski pregled bo izveden in predstavljen do konca meseca februarja. Na podlagi rezultatov pregleda se bo pripravila projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije IDZ (Idejne zasnove) in PZI za energetsko prenovo stavbne lupine OŠ dr. Janeza Plemlja Bled, ter IDZ prenove notranjosti. Predvidena vrednost izdelave projektne dokumentacije znaša cca **35.000 €**.

– **VEČNAMENSKO ŠPORTNO IGRIŠČE V ŠPORTNEM PARKU BLED**

V pripravi je projektna dokumentacija PGD in PZI in pridobitev gradbenega dovoljenja za večnamensko športno igrišče v Športnem parku Bled. Izgradnja igrišča je predvidena v prvi polovici leta 2009. Vrednost izdelave projektne dokumentacije znaša cca **5.600 €**. Za izvedbo so predvidena sredstva v višini **50.000 €**.

– **UREDITEV CEST - KS RIBNO IN OBNOVA VODOVODA (Savska cesta)**

V skladu s Proračunom in rebalansom za leto 2008 smo v avgustu izvedli postopke JNMV in v začetku septembra izbrali najugodnejšega izvajalca to je GG Bled in z njim 15.9. 2008 podpisali pogodbo v višini 89.955,72 €. Že spomladi je občina Bled kandidirala na razpisu Službe vlade RS za regionalni razvoj, ki omenjeni projekt sofinancira v višini 40.000 €.

Sočasno s pripravo na začetek obnove ceste so se pričele priprave na obnovo vodovoda in hidrantnega omrežja na spodnjem delu Savske ceste, v skladu s predhodno pripravljenim projektom, žal pa se koncesionar Adriaplin, kljub številnim pozivom skozi vse leto, šele ob koncu septembra odločil, da bi sočasno zgradil tudi omrežje plinovoda. V ta namen je bila v začetku oktobra izvedena predstavitev krajanom tega dela vasi Ribno, takoj zatem pa se je na trasi pričelo usklajevanje tras komunalnih vodov. Zaradi težav Adriaplina s svojimi podizvajalci, so se pripravljala dela začela konec oktobra, dela na trasi (plinovod in vodovod) pa v začetku novembra 2008.

Na osnovi izvedenega postopka JNMV je bilo za obnovo vodovoda kot najugodnejši izvajalec izbrano podjetje GG Bled, s katerim je bila podpisana pogodba, sočasno pa še skupaj z upravljalcem vodovoda Infrastrukturo Bled aneks o prenosu investitorstva.

Dela so se izvajala pospešeno tako, da je v celoti položen primarni plinovod ter obnovljen vodovod od spodnjega dela Savske do križišča z Ulico I. grupe odredov in še cca 70 m v to ulico, sočasno pa se je delno odstranil dotrajani asfalt in saniral spodnji ustroj. Zaradi neugodnih vremenskih razmer (zgodnji sneg in kasnejše obilno deževje) smo bili v začetku decembra prisiljeni dela prekiniti in se bodo nadaljevala zgodaj spomladi ter jih bomo predvidoma zaključili do konca aprila 2009. Ob tem se bo na zgornjem delu trase obnovila še meteorna kanalizacija in izdelala kabelska kanalizacija za javno razsvetljavo. Zaradi že položene kanalizacije in drugih komunalnih vodov potekata trasi vodovoda in plina ločeno, od križišča s cesto Za Pižem navzgor ter v Ulico I. grupe odredov pa skupaj, delno zaradi prostorske omejenosti, delno zaradi racionalnosti. Zgodaj spomladi se bodo sočasno z izvedbo hišnih priključkov plinovoda, obnovili tudi hišni priključki vodovoda ter izvedle vse potrebne prevezave na obstoječe vode.

Za opravljena dela na Ureditvi vest je izvajalec izstavil začasno situacijo v višini 57.190,44 €, razlika do planiranih proračunskih sredstev v višini 92.000 00 € pa se bo po Zaključnem računu prenesla v proračun 2009.

Za izvedena dela na obnovi vodovoda v letu 2008, je pooblaščenec investitorskih poslov Infrastruktura Bled izstavil občini Bled zahtevek v višini 50.852,23 € (brez DDV). Glede na to, da bo dolžina obnovljenega vodovoda, skupaj z odcepi v cesto Za Pižem cca

15% bo potrebno skleniti aneks k osnovni pogodbi in bo končna vrednost izvršenih del znašala okoli 60.000 €.

– **OSTALE AKTIVNOSTI OBČINE**

Postopek priprave OPN

V postopku priprave OPN je MOP v imenu občine Bled 16.9.2008 poslalo vloge na pristojne nosilce urejanja prostora, da v zakonsko določenem roku podajo svoje smernice k predlaganim ureditvam. V 30-dnevnom zakonsko predpisanem roku je prispel zanemarljiv delež smernic. Občina Bled je v začetku meseca novembra 2008 pozvala ključne nosilce, ki takrat še niso podali smernic. Na ta poziv smo prejeli nekaj dodatnih, še vedno pa ne ključnih smernic, kot so smernice MKGP (področje kmetijstva) in ARSO (vode). V mesecu decembru je sledil nov poziv s strani občine, tako da smo do konca meseca januarja 2009 prejeli smernice MKGP. ARSO nas je dne 27.1.2009 pozval k dopolnitvi vloge, tako da upamo, da bomo tudi njihove smernice prejeli vsaj do konca meseca februarja 2009.

Pripravljenec LUZ ima skladno s pogodbo po pridobitvi smernic 3 mesečni rok za pripravo dopolnjenega osnutka, ki bo javno razgrnjen. Do javne razgrnitve moramo za dopolnjeni osnutek pridobiti tudi okoljsko poročilo za potrebe »celovite presoje vplivov na okolje«. Glede na to predvidevamo, da bo javna razgrnitev v mesecu juniju 2009.

- priloga1:
problematika pri sprejemanju občinskih prostorskih aktov

RAZVOJNI PROGRAM OBČINE

V okviru priprave Razvojnega programa občine Bled 2009-2020 potekajo številne aktivnosti pri nadaljnji pripravi dokumenta: preveritev in ovrednotenje strateških projektov, opredelitev in uskladitev načrta razvojnih projektov in predvsem uskladitev strateških projektov s finančnimi možnostmi. 21. januarja 2009 je bil sestanek z direktorji turističnih podjetij, na katerem so jim naši izvajalci predstavili aktivnosti in okvirje Občinskega razvojnega programa 2009-2020, Občinskega prostorskega načrta in Analizo turističnega razvoja.

VRAČILO VLAGANJ V JAVNO TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE

Dne 19.12.2008 je občina izplačala vračana vlaganja upravičencem iz krajevne skupnosti Zasip, za katere je bila poravnava sklenjena prva (skupaj 136 upravičencev).

Dne 16.1.2009 je bilo izvedeno izplačilo upravičencem iz krajevne skupnosti Rečica (leti 1980/81), iz območja Jermanke (leti 1979/80), iz krajevne skupnosti Ribno (za vlaganja v letu 1980) ter 6 upravičencev iz KS Zasip (skupaj 135 upravičencev).

Dne 9.2.2009 so dobili izplačilo vlaganj upravičenci iz KS Ribno iz obdobja 1981-88 in obdobja 1990/91 (skupaj 255 upravičencev), razen posamezniki, katerih vloge so še v obravnavi.

Do sedaj je občina izplačala sredstva 526 upravičencem.

V februarju smo začeli z obravnavo prejetih vlog upravičencev iz KS Bled- od 595 upravičencev je vlogo podalo 406 vlagateljev.

DELITVENA BILANCA

Na pobudo župana Občine Bled sta bila dne 14.1.2009 in 10.2.2009 izvedena sestanka s predstavniki Občine Gorje, na katerih smo prvenstveno obravnavali odprte stvari, ki se nanašajo na delitveno bilanco. Ugotovili smo, da razhajanja niso velika in smo jih v pretežnem delu uskladili, stališča pa bodo sedaj obravnavali še na komisiji za delitveno bilanco Občine Gorje. V kolikor bodo zadeve usklajene bomo pripravili sklep o sporazumni delitvi premoženja.

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Karel ERJAVEC, minister

Dunajska 48

1000 Ljubljana

gp.mop@gov.si

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO GOZDRASTVO IN PREHRANO

Dr. Milan POGAČNIK, minister

Dunajska 56-58

1000 Ljubljana

gp.mkgp@gov.si

ZADEVA: PROBLEMI PRI PROSTORSKEM NAČRTOVANJU V OBČINAH - PREDLOG ZA POSPEŠITEV SPREJEMANJA OBČINSKIH PROSTORSKIH NAČRTOV

Spoštovana ministral!

V Združenju občin Slovenije (v nadaljevanju ZOS) smo na podlagi sklepa Predsedstva ZOS sprejetega na 1. seji, dne 9. januarja 2009, občine pozvali, da nam sporočijo probleme s katerimi se srečujejo na področju prostorskega načrtovanja po novo sprejeti zakonodaji. Odzvalo se je preko 30 občin, njihove pripombe, pobude in predloge povzemamo v nadaljevanju.

Na področju prostorskega načrtovanja kaže, da veljavna zakonodaja v praksi oz. v postopkih priprave in sprejemanja prostorskih aktov občin ne "zdrži", ali bolje rečeno ne deluje na način, kot si ga je zamislil njen pripravljavec. Glavni problem je v rokih, katere večina nosilcev urejanja prostora ne upošteva, včasih je potrebno večkratno posredovanje občine pri določenem nosilcu, da izda mnenje, zgodi se celo, da se zadeve založijo. Potem se dogaja, da so potrebne dopolnitve vlog in krog glede rokov se spet ponovi.

Poglavitni razlogi za dolgotrajne postopke priprave in sprejemanja prostorskih aktov so postopek CPVO po Zakonu o varstvu okolja, slaba koordinacija med resorji, ki v tem postopku sodelujejo in njihova počasnost, zaradi česar bo nemogoče doseči terminski plan po ZPNačrt-u.

Spodaj so našteje konkretne pripombe občin:

- nosilci (predvsem MKGP, področje kmetijstva) zamujajo z izdajo smernic, tudi po več mesecev (neuradna informacija iz MKGP na dan 12. 1. 2009 je, da so v tem času pričeli s pregledom gradiv, prejetih novembra 2008) - nujno potrebna kadrovska okrepitev.
- MOP je po ZPN-načrt dolžan organizirati usklajevalne sestanke med nosilci in Občino, kadar te ne morejo uskladiti osnutka OPN s smernicami. V praksi se to ne izvaja (MOP je celo sprejel interni dogovor, da ne bodo – navzlic zakonu!!! – več organizirali usklajevalnih sestankov z MKGP), pač pa je usklajevanje ponovno prepuščeno samim Občinam in izvajalcem, kar smo počeli po prejšnjem zakonu in kar naj bi bila bistvena sprememba novega ZPNačrt, saj je bilo pri njegovi pripravi obljubljeni, da bo MOP vodil bistvene postopke namesto Občin.
- vezano na točko 2 morajo Občine sedaj same organizirati usklajevalne sestanke pri nosilcih. Na lokalni ravni to sicer ni težava, se pa pojavi velika težava na državni ravni, konkretno pri določanju terminov na MKGP – kjer se za termin usklajevalnega sestanka dogovarjamo tudi po mesec dni.
- vezano na točko 2 so Občine predvsem pri usklajevanju z MKGP »prepuščene same sebi«, saj nimajo nobene strokovne podpore s strani MOP (kot je bilo z novim ZPNačrt pravzaprav predvideno), tudi vloga urbanističnega načrta (v nadaljevanju UN) ne igra pri usklajevanju z MKGP nobene vloge, gotovo pa ne take, kot bi jo po zakonu moral imeti. Čeprav so za naselja izdelani UN-ji, jih MKGP sploh ne akceptira kot urbanistično

podlago. Prav uskladitev z MKGP je največja ovira (časovna in finančna) pri pripravi OPN-jev (najprej zamujajo s smernicami, nato zahtevajo dodatne kmetijske strokovne podlage, ne upoštevajo argumentov urbanističnih načrtov, za določitev datuma usklajevalnega sestanka potrebuje Občina tudi do mesec dni, nato se na dopolnitev smernic ponovno čaka do nekaj mesecev, ker ne pristajajo na (zapisane) dogovore na usklajevalnem sestanku, ne glede na urbanistične argumente pa striktno zavračajo vsakršne posege na najboljša kmetijska zemljišča).

- težava nosilcev na lokalni ravni je ta, da ne poznajo ZPNačrt in se nekako ne znajdejo iz gradiv na strežniku MOP-a pri izdaji smernic. Načrtovalci in Občine smo tako primorani pred izdajo smernic nosilce na lokalni ravni »poučevati« kaj je njihova naloga, kje dobijo gradivo, na kak način naj ga pregledujejo ipd., kar bi pravzaprav moral opravljati MOP, ki vodi bazo podatkov na strežniku.
- predvidevamo, da bo predvsem v nadaljnjih postopkih nastala težava, ker MOP, natančneje Direktorat za prostor, ni nosilec urejanja prostora, kar pomeni, da ne izdaja smernic na osnutke OPN. Ker od MOP ne dobimo nobene povratne informacije, ali so po njihovem mnenju osnutki korektni, se pričakuje, da bodo taka mnenja izdajali v fazi izdaje mnenj na predlog OPN. Glede na to, da gre za zadnjo fazo, ki je usklajena z vsemi nosilci (ne pa tudi z MOP), gre pričakovati, da bo potrebno gradiva v fazi predlogov naknadno še dopolnjevati. Ker pa ZPN-načrt ne dovoljuje dopolnitve gradiva v fazi predloga OPN, je potrebno gradivo pripraviti kot povsem nov predlog (finančno in časovno povečanje obsega dela!) z novo vlogo za mnenja, pri čemer začne teči ponovno 75-dnevni rok za izdajo sklepa ministra.
- ZPNačrt prinaša bistveno novost, med drugim ločevanje razpršene gradnje in razpršene poselitve. O problematiki je bilo že veliko napisanega, izveden pa je bil tudi posvet in posredovanih je bilo že mnogo pobud, predlogov in problemov iz tega področja.
- težava je tudi v tem, ker bi moral MOP sprejeti državni strateški prostorski načrt v 6 mesecih po uveljavitvi ZPNačrt, kar pomeni, da z njim zamuja že za pol leta. V tem aktu naj bi bila predpisana merila in pogoji za gradnjo, predvsem pa bistvene vsebine, ki jih morajo imeti OPN-ji. Vprašanje sedaj je, ali bo potrebno OPN-je naknadno spreminjati (in če, kdaj), potem ko bo državni strateški prostorski načrt sprejet, ker bodo OPN-ji gotovo z njim (vsaj v kakšni podrobnosti) neskladni. Poleg tega imamo načrtovalci težave, ker moramo sami določevati nekatere vsebine OPN, ki bi jih prav državni strateški prostorski načrt moral reševati na državni ravni. Čeprav imamo do njegovega sprejetja podlago v SPRP, pa ta ni dovolj konkretna za reševanje nekaterih težav v OPN-jih.

Za zaključek pa še sledeč predlog. Postopki priprave in sprejemanja občinskih prostorskih aktov bi se lahko bistveno izboljšali, če bi **dosegli tesno sodelovanje posameznih nosilcev urejanja prostora** (vsaj ključnih v prostoru), tudi s srečanji na skupnih usklajevalnih sestankih, torej da bi končno zaključili z dosedanjim individualizmom in načelom področne pomembnosti. Potrebno pa bi bilo tudi **začasno povečati število javnih uslužbencih** pri posameznih soglasodajalcih, saj bo le tako možno ujeti roke.

V vednost:

- Metka Černelč - metka.cernelc@gov.si
- Marta Hrustel - Majcen - marta.hrustelj-majcen@gov.si
- vsem občinam

Mateja Jagodič
Združenje občin Slovenije
The Association of Municipalities of Slovenia
Zrinjskega 9, p. p. 2011
1000 Ljubljana
t.: 01/ 230 63 32
f.: 01/ 230 63 36
www.zdruzenjeobcin.si